



ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. - ΕΡΓΑ ΟΣΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



8769/24-1

Π ΕΙΣ

Αρ. Πρωτ.: 8769/24

Ημερομ.: 18/10/2024

Re: απόψεις επί ενστάσεως / ΑΣ 635/13

Από: KATSIULIS CHRISTOS <[redacted]@ergose.gr>

Ημερομηνία Πέμ 2024-10-03 3:34 μ.μ.

Προς: ΒΛΟΥΚΑΣ STAVROS <[redacted]@ergose.gr>

Και: ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ DIMITRIOS <[redacted]@ergose.gr>; THEODOROU VASSILIOS <[redacted]@ergose.gr>; KARVOUNIS DIMITRIS <[redacted]@ergose.gr>; KARDASIS DIMITRIOS <[redacted]@ergose.gr>; KARATZA ATHINA <[redacted]@ergose.gr>; ANDREOU NIKOLAOS <[redacted]@ergose.gr>; GEORGILAKIS MANOLIS <[redacted]@ergose.gr>

1 συνημμένα (384 KB)

Ενημέρωση επιβλέποντα σηματοδότησης 635.pdf;

ΕΡΓΟΣΕ ΤΕΧΝ/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ

635/13

Οι εργασίες σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης - ETCS, δεν μπορούν να θεωρηθούν περαιωμένες, σύμφωνα με το συνημμένο Οικ.6357/2419-7-24.

From: ΒΛΟΥΚΑΣ STAVROS <[redacted]@ergose.gr>

Sent: Tuesday, October 1, 2024 5:38 PM

To: KARATZA ATHINA <[redacted]@ergose.gr>; THEODOROU VASSILIOS <[redacted]@ergose.gr>; KATSIULIS CHRISTOS <[redacted]@ergose.gr>; KARVOUNIS DIMITRIS <[redacted]@ergose.gr>; KARDASIS DIMITRIOS <[redacted]@ergose.gr>; ANDREOU NIKOLAOS <[redacted]@ergose.gr>; GEORGILAKIS MANOLIS <[redacted]@ergose.gr>

Cc: ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ DIMITRIOS <[redacted]@ergose.gr>

Subject: απόψεις επί ενστάσεως / ΑΣ 635/13

Καλησπέρα και καλό μήνα. Παρακαλώ για τις απόψεις σας επί της συνημμένης ενστάσεως της Αναδόχου Κ/Ε, μέχρι την Παρασκευή 4.10. 2024, προκειμένου να συνταχθεί και αποσταλεί Εισήγηση προς το Τεχνικό Συμβούλιο με την προηγούμενη συνδρομή της Νομικής μας Υπηρεσίας. Ευχαριστώ.

Σταύρος Μπλούκας
Πολιτικός Μηχανικός
Προϊστάμενος Τμήματος Έργων III

*Ενημέρωση
18/10/2024*

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.	ΕΝ	ΚΝ		ΕΝ	ΚΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ					
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.		X	Δ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.Σ.Α.Δ		
ΥΠ.ΠΡ.ΑΡΧ/Ξ		X	Δ ΟΙΚ.ΥΠ.		
Δ.ΣΧ.ΑΝ.Σ Δ/Τ		X	Δ ΤΕΧΝ. & ΠΛΗΡ.Σ		
Δ.ΝΟΜ.ΥΠΗΡ		X	Δ.ΣΥΜΒ. & ΠΡΟΜ.		
ΕΣΩΤ.ΕΛΕΓΧ.		X	Δ.ΕΠΘ. & ΕΛΕΓΧ.		
ΠΟΛ.ΣΧ.ΕΚΤ.ΑΝ.			Δ.ΕΡΓΩΝ	X	
Τ.ΑΣΦ.ΑΛ.ΛΙΑΡ			Τ.ΣΗΜΑ I		
ΓΡ.ΤΥΠ. & ΕΥ.ΕΠ.			ΤΜΗΜΑ II		
ΜΕΛΗ Δ.Σ.			ΤΜΗΜΑ III	X	
ΓΡΑΜ.Δ.Σ.			ΤΜΗΜΑ IV		
ΓΡΑΜ.Τ.Σ.			Δ.ΜΕΛΕΤΩΝ		
ΣΥΛΛΟΓΟΣ			ΤΜ.ΤΟΠ. & ΑΠΑΛ.		
			ΠΡΕΠΙΤΡ.		
			Κ*		X

Ημερομηνία. : 19 Ιουλίου 2024
Αριθ. Πρωτ. : Οικ.6357/24
Αριθ. Συμβ. : 635/13
Κωδ. Τοπ. :
Φακ.Αρχειοθ.Τμήμ. : 635

Προς : κo Δημήτριο Κουτσούκο, διευθυντή έργων και προϊστάμενο διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου του θέματος.

Κοιν. : ΕΡΓΟΣΕ

1. Διευθύνοντα Σύμβουλο

2. Κ.Φ

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για τη σηματοδότηση, στο πλαίσιο του έργου «Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης της υποδομής και των κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευή της επιδομής, των Η/Μ εγκαταστάσεων, της σηματοδότησης, των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτροκίνησης της Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ. Τιθορέα – Δομοκός (Α.Δ.635)» & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών αυτής (Α.Δ.635_1/2021).

Για το σύστημα σηματοδότησης του έργου του θέματος, έχουν πραγματοποιηθεί οι κάτωθι διοικητικές παραλαβές προς χρήση :

1. ΔΠΧ ΙΧ1 (περιοχή αλληλομανδάλωσης Τιθορέας), από χ.θ.160+123 έως χ.θ.195+144 στις 31-1-2018.
2. ΔΠΧ ΙΧ2 (περιοχή αλληλομανδάλωσης Λειανοκλαδίου), από χ.θ.195+144 έως χ.θ.223+171 στις 2-7-2018 και από χ.θ.223+171 έως χ.θ.234+175 στις 6-5-2022.
3. ΔΠΧ ΙΧ3 (περιοχή αλληλομανδάλωσης Δομοκού), από χ.θ.234+175 έως χ.θ.273+318, στις 6-5-2022.

Μέχρι σήμερα εκκρεμούν οι δυναμικές δοκιμές του συστήματος σηματοδότησης περιοχής Δομοκού (ΙΧ3), καθώς και τμήμα των δυναμικών δοκιμών περιοχής Τιθορέας (κλάδος προς Μπράλο και διασύνδεση με Δαύλεια) και περιοχής Λειανοκλαδίου (κλάδος προς Στυλίδα).

Τον Αύγουστο του 2019, οι συμβατικές εργασίες σηματοδότησης είχαν ολοκληρωθεί για τα συστήματα σηματοδότησης Τιθορέας, Λειανοκλαδίου και Δομοκού. Ο ανάδοχος με το 8236/19/02-08-2019 έγγραφο, υπέβαλε τον ενοποιημένο φάκελο ασφαλείας και των τριών συστημάτων σηματοδότησης.

Με το Οικ.10979/19/07-11-2019, η ΕΡΓΟΣΕ καλούσε τον ΟΣΕ για τη διοικητική παραλαβή προς χρήση της σηματοδότησης περιοχής Δομοκού (ΔΠΧ ΙΧ3).

Ο ανάδοχος με το 11063/19/11-11-2019 έγγραφο του, αρνήθηκε τη διοικητική παραλαβή προς χρήση, επικαλούμενος μη συμβατιστοποιημένες ποσότητες και εργασίες για τις Η/Μ εγκαταστάσεις των Σ.Σ.Αγγείων, Αγ.Στεφάνου και Δομοκού, ενώ ταυτόχρονα προέβη σε απενεργοποίηση του συστήματος σηματοδότησης περιοχής Δομοκού (ΙΧ3). Ο επιβλέπων ΣΤ' ομάδας εργασιών, στην υπογραφή του 5^{ου} ΑΠΕ αναγράφει την παρατήρηση ότι «Η διαχείριση των άρθρων της ομάδας ΣΤ' της αρχικής σύμβασης δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 που διέπει τη σύμβαση».

Από την κακοκαιρία Daniel στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, με ενεργή τη σύμβαση 635, καταστράφηκε ολοσχερώς ο σηματοτεχνικός εξοπλισμός που είναι στεγασμένος στα τεχνικά δωμάτια του Σ.Σ.Δομοκού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας της σηματοδότησης και τηλεδιόκλησης στο τμήμα Λειανοκλάδι (μη περιλαμβανομένου) – σήραγγα Όθρυος – Άγιος Στέφανος – Αγγείες – Δομοκός, μήκους 40Km.

Ως επίβλεπων σηματοδότησης, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα κρίσιμότερο σύστημα ασφαλείας, είχα καταθέσει προτάσεις για την επαναλειτουργία της

σηματοδότησης στο τμήμα Λειανοκλάδι – Δομοκός (μη περιλαμβανομένου), τη δυνατότητα υλοποίησης των οποίων επιβεβαίωσε μεταγενέστερα ο ανάδοχος.

Από την κακοκαιρία Daniel στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι σήμερα, η κατάσταση των τεχνικών δωματίων του Δομοκού παραμένει η ίδια, παρ' όλες τις προφορικές και γραπτές σκληρές μου, καθώς και τις εγγραφές στα ημερολόγια του έργου. Αν είχε εφαρμοσθεί η §7 του άρθρου 58 του Ν.3669 από το Σεπτέμβριο του 2023, όπως προβλέπεται στο από 02-04-2024 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών λόγω Daniel, η σύμβαση σήμερα θα ήταν ενεργή και ο ανάδοχος θα δικαιούνταν παράταση, διότι έχει να εκτελέσει υπολειπόμενο συμβατικό αντικείμενο (δυναμικές δοκιμές IXL3). Θα πρέπει να εφαρμοστούν τα αναγραφόμενα στο από 02-04-2024 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών για το Daniel.

Επιπροσθέτως, αν τα τεχνικά δωμάτια είχαν παραδοθεί στην κατάσταση προ Daniel, θα μπορούσε να λειτουργήσει η μονάδα CLC του Δομοκού. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί σήμερα σε λειτουργία η σηματοδότηση στα τμήματα Λειανοκλάδι – σήραγγα Όθρυος – Άγιος Στέφανος – Αγγείες – Δομοκός (μη περιλαμβανομένου), αδσπάνως.

Πέρα των ανωτέρω, ο ανάδοχος εκτελεί το έργο του θέματος δίχως εγκεκριμένο οργανόγραμμα από το 2017 μέχρι σήμερα.

Στα 40Km από τα 100Km του συνόλου του έργου του θέματος, τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS είναι εκτός λειτουργίας από τον Σεπτέμβριο του 2023, λόγω της κακοκαιρίας Daniel, ενώ παράλληλα εκκρεμεί η διεξαγωγή των συμβατικών δυναμικών δοκιμών περιοχής Δομοκού (IXL3). Τα ανωτέρω δεν μπορούν να θεωρηθούν «μη ουσιώδεις παραλείψεις» και είναι αδύνατον στην παρούσα φάση να εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης εργασιών για τις εργασίες σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS για το έργο του θέματος.

Ο Επιβλέπων
Σηματοδότησης / ETCS
Σ.Φ.35 & 635/1

Χρ. Κατσιούλης

18-7-2024